

شركة المياه الوطنية

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name:

Consultant:

Contractor:

Work Inspection Request (WIR)

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تنفيذ عملي - إدارة مشاريع

المشروع/ تلال الغروب
الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية
المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات
طلب تفتيش أعمال (WIR)

S. No.:

اعمال حفر وترميل وتمديد وترميل وشريط تحذيري ودقان لخط الري

Description of Works
وصف الأعمال

Inspection Date تاريخ الفحص	Time الوقت	Location المكان	BLOCK10	Other غير ذلك
Line No. رقم الخط	Quarter الحي	Street الشارع	BED B10-3	
From MH/ Station من مطبق أو محطة	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة	POINT 815		
BoQ No. رقم بند جدول الكميات	Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي	POINT 814		
Copy of Approved Shop drawings is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Method Statement Reference No. رقم آلية التنفيذ المعتمدة
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش/ قبول	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة
We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة				

Contractor's QA/QC Engineer
مهندس المقاول لضبط الجودة

Signature & Date
التوقيع و التاريخ

Issued by
Contractor Representative
ممثل المقاول

Name
الإسم
Signature & Date
التوقيع و التاريخ

Received
Supervising Consultant Representative
ممثل الإستشاري المشرف

Name
الإسم
Signature & Date
التوقيع و التاريخ

Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector)

ملاحظات فحص وتفتيش الإستشاري المشرف (مراقب الموقع)

Name
الاسم

Signature & Date
التوقيع و التاريخ

Action Code



Approved
يعتمد



Rejected
مرفوض

Resident Engineer Comments
ملاحظات المهندس المقيم

Name:

Signature:

Date:

الإسم:

التوقيع:

التاريخ:

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.
إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name\

Consultant\

Contractor\

شركة طرق الرياض للمقاولات
Riyadh Roads Contracting Co.



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak for Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تنفيذ مقاولي - إدارة مشاريع

شركة المياه الوطنية

المشروع/ تلال الغروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Backfilling to Pipe Trenches - Compaction Test Results & Checklist

اختبار دك الطبقات و لائحة تحقق

S. No.:

To	إلى	From	من	District/ Area	الامير فواز	الحي
Station محطة	POINT 814	Station محطة	POINT 815	Street	BED B10-3	الشارع
				Main or Sub		رئيسي أو فرعي
Drawing No.	BLOCK 10			line	BED B10-3	الخط
Total Layers		عدد الطبقات	Layer No.	رقم الطبقة	Permit No.	رقم التصريح
Test Location	X=	مكان الفحص	Layer Depth	سمائة الطبقة	Test Date	تاريخ الفحص
	Y=			نسبة الدك المقبولة %min	Test Method	طريقة الاختبار

Checklist	YES	NO	N/A
Pipe surround extends to 300mm above top of pipe and has been hand compacted هل تم تغليف المواسير بارتفاع 30سم فوق قمة المواسير ودكها يدويا	☒	☐	☐
Backfill materials free of debris هل مواد الدفان خالية من المخلفات و الصخور الكبيرة	☒	☐	☐
Backfill materials are selected from excavated trenches and passed 75mm sieve (Visual) مواد الدفان ناتجة من حفريات الخنادق و مغريلة بحيث تمر من غربال ذات فتحة بقياس 75مم (بصريا)	☒	☐	☐
For deep trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is more than 900mm), backfill has been placed in 300mm layers هل تم دك الردم بطبقات 30سم للخنادق التي يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم	☐	☐	☒
For the last 900 mm below asphalt layers or for shallow trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is less than 900mm), backfill has been placed in 200mm layers 3 nos. and 150mm sub-base layer 2 nos. هل تم دك الردم لثلاث طبقات بسماكة 20سم لكل منها و طبقتين أساس الطريق بسماكة 150مم لآخر 900مم تحت طبقات الأسفلت أو للخنادق التي لا يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم	☐	☐	☒
Each layer of backfill has been tested for compaction (1 test per 100m ²) and the test results are not less than 100% in Main Roads & 95% in Local Roads (results attached) هل تم اختبار نسبة الدك لكل طبقة (بمعدل اختبار لكل 100م ²) وان نتائج الاختبارات حققت نسبة لا تقل عن 100% في الطرق الرئيسية وعن 95% في الطرق الفرعية (مع إرفاق النتائج)	☐	☐	☒
Final layer of backfill (underside of road construction) is clean and level هل طبقة الردم الأخيرة قبل طبقة الأسفلت نظيفة ومستوية	☐	☐	☒

نتائج الفحوصات

Test Results

Laboratory Name:	اسم المختبر						ملاحظات
Sample No.	عينة رقم	1	2	3	4	5	Remarks
Sample Density:	كثافة العينة						
Optimum Moisture:	الرطوبة المثلى						
Wet Density:	الكثافة الرطبة						
Dry Density:	الكثافة الجافة						
Moisture %:	الرطوبة						
Compaction %:	نسبة الدك %						
Final Result	ناجح	☐	☐	☐	☐	☐	النتيجة النهائية
Comments	ملاحظات						راسب

ACCEPTED BY:

معتمدة من قبل

Contractor Representative

ممثل المقاول

Consultant Inspector

مراقب الإستشاري المشرف

Consultant Resident Engineer

المهندس المقيم الإستشاري

Name

الاسم

Signature & Date

التوقيع والتاريخ



المملكة العربية السعودية
مدينة جدة
شركة المياه الوطنية

شركة المياه الوطنية
National Water Company

الطور / شركة ساني العالمية



شركة
ساني العالمية
SANY International Co.

الاستشاري مكتب رمك للاستشارات الهندسية



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak Engineering Consulting
تصميم - استشارة - إدارة مشاريع
RMC ENGINEERING CONSULTING
P.O. BOX 11555 - JEDDAH 21511 - SAUDI ARABIA
T: +966 11 800 0000 F: +966 11 800 0001

المقاول شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المقاييس /

Description	Sample	QU
EXISTING PIPE ϕ 76 mm (HDPE)	—	0
PIPE ϕ 50 mm (HDPE)	—	1002.77
Valve 50mm	⋈	13
TEE 50mm	⋈	2
COUPLING 50mm	—	4
END-CAP	—	13
TI-IN	○	5

المخطط التنفيذي لشبكة الري
مخطط طاقم الترويب
جنى الأمير فواز شمال - مدينة جدة

P.N:1 IRRIGATION NETWORK

